

Łódź dnia 18.02.2014 r.

POŚWIADCZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Skanska S.A. zaświadcza, że firma **GEOMAX Maciej Radczyc** z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 91 lok. 60, 90-423 Łódź wykonywała roboty przy realizacji zadania pn.:

„Przebudowa ulicy Wersalskiej od ulicy Szparagowej do ulicy Kaczeńcowej w Łodzi”

Zamawiający:

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

Zakres wykonanych robót obejmował kompleksową obsługę geodezyjną ww. zadania budowlanego w tym:

1. Wstępna analiza projektu (sprawdzenie geometrii trasy, sprawdzenie założeń wysokościowych, sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej);
2. Inwentaryzacja istniejącego terenu (pomiar syt. - wys. istniejącego terenu w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozliczania poszczególnych etapów budowy drogi);
3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych;
4. Zabezpieczenie punktów poligonowych i osnowy wysokościowej;
5. Uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami oraz wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych;
6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów, w tym wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu oraz wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych;
7. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją projektową;
8. Wytyczenie w terenie robót elementów dróg oraz infrastruktury towarzyszącej drodze na każdym etapie robót;
9. Sprawdzanie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektów (w tym ich posadowień), skrajni na każdym etapie robót;
10. Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie;
11. Inwentaryzacja wykonywanych robót w trakcie budowy w tym inwentaryzacja robót zanikających, (pomiaru terenowe sytuacyjno-wysokościowe mające na celu sprawdzenie poprawności wykonanych prac w stosunku do danych projektowych, przygotowanie dokumentacji odbiorowej w przypadku stwierdzenia zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową);
12. Pomiar i dokumentacja ilości wykonanych robót;
13. Obsługa geodezyjna robót branżowych;
14. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi.

Realizacja robót odbywała się w okresie od 11.04.2013 r. do 06.09.2013 r.

Powyższe roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Skanska S.A.
Dyrektor Zespołu Projektów
Ryszard Aszyk
Ryszard Aszyk

.....
podpis

